

**西安市未央区农业农村和林业水务局
农村饮水安全工程专项资金
绩效评价报告**

目 录

摘要.....	- 3 -
一、项目基本情况.....	- 5 -
（一）项目概况.....	- 5 -
（二）资金下达拨付情况.....	- 7 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 9 -
（一）评价对象.....	- 9 -
（二）评价方法.....	- 9 -
（三）评价基本原则.....	- 9 -
（四）评价指标体系.....	- 10 -
（五）评价标准.....	- 10 -
（六）绩效评价工作过程.....	- 10 -
三、总体评价.....	- 11 -
四、评价指标分析.....	- 12 -
（一）项目决策情况.....	- 12 -
（二）项目过程情况.....	- 17 -
（三）项目产出情况.....	- 23 -
（四）项目效益情况.....	- 26 -
五、存在的问题.....	- 29 -
（一）绩效指标内容完整性不足，绩效目标编制质量不高.....	- 29 -
（二）项目资金支付进度较慢，合同执行力有待提升.....	- 30 -
（三）缺少部分过程性档案资料，档案资料整理不规范.....	- 30 -
（四）国有资产管理存在漏洞，资源配置尚待优化.....	- 31 -

六、评价建议.....	- 31 -
（一）进一步完善绩效指标内容，提高绩效目标编制质量.....	- 31 -
（二）提升项目合同执行力，督促及时支付资金.....	- 32 -
（三）完善项目档案资料，进一步推动档案管理规范化.....	- 32 -
（四）强化资产安全管理，盘活国有资产.....	- 32 -
附件：《西安市未央区农林水务局农村饮水安全工程项目专项资金绩效评价 指标体系表》	

摘要

为进一步强化支出责任和效率意识，优化资源配置，提高财政资金使用效益。陕西国兴会计师事务所有限责任公司受西安市未央区财政局委托，承担西安市未央区农业农村和林业水务局（简称：未央区农林水务局）农村饮水安全工程专项资金项目绩效评价工作。通过综合分析和评价，该项目绩效评价得分：85.27 分，结果为“良好”。

评价组认为通过农村饮水安全工程的建设，解决了 42 个自然村 14.49 万人农村安全饮水问题，大大提高了区域群众的生活饮用水水质。

通过绩效评价发现，未央区农村饮水安全工程专项资金项目虽然取得一定的成效，但该项目在绩效管理、项目建设管理、资产管理过程中存在以下不足和薄弱环节。

1. 绩效指标内容完整性不足，绩效目标编制质量不高。
2. 项目资金支付进度较慢，合同执行力有待提升。

（1）西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目资金支付进度较慢。

（2）新光村等三村项目建设单位未按照合同约定预留质保金。

3. 缺少部分过程性档案资料，档案资料整理不规范。
4. 国有资产管理存在漏洞，资源配置尚待优化。

（1）国有资产安全存在隐患。

（2）存在国有资产长期闲置情况。

针对以上绩效管理、项目建设管理、资产管理中的薄弱环节和不足，建议未央区农林水务局从以下几个方面进一步改进。

1. 进一步完善绩效指标内容，提高绩效目标编制质量。
2. 提升项目合同执行力，督促及时支付资金。

（1）建议未央区农林水务局、相关街道办以本次绩效评价为契机，进一步规范合同的内控管理，做到管理过程有据可依、有章可循、权责明确，提高合同执行力。

（2）建议未央区农林水务局加强项目监管，对已达到支付条件的项目督促相关街道办及时资金支付，提升财政资金使用效率。

3. 完善项目档案资料，进一步推动档案管理规范化。
4. 强化资产安全管理，盘活国有资产。

（1）积极推进赔偿进度，保障国有资产安全。

建议未央区农林水务局督促未央湖街道办事处积极与拆迁单位分质供水设备赔偿问题进一步沟通，推动设备损失赔偿工作的进度，必要时可通过司法程序解决赔偿问题，避免拉长赔偿时间，有效遏制国有资产流失的隐患，确保国有资产安全。

（2）转变资产管理观念，盘活国有资产。

建议未央区农林水务局督促徐家湾街道办事处转变资产管理观念，充分认识到盘活国有资产的重要性和必要性。积极与区国有资产管理部門协商，通过国有资产处置的相关程序，盘活闲置国有资产，发挥财政预算资金使用效益。

西安市未央区农业农村和林业水务局 农村饮水安全工程专项资金绩效评价报告

陕国兴咨字（2022）068 号

为进一步贯彻财政预算支出绩效管理理念，强化预算支出责任意识，优化资源配置，提高财政资金使用效益。陕西国兴会计师事务所有限责任公司受西安市未央区财政局委托，承担西安市未央区农业农村和林业水务局（简称：未央区农林水务局）农村饮水安全工程专项资金绩效评价工作。现将评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了有效解决农村饮水安全问题，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《农村饮水安全工程项目建设管理办法》、《西安市未央区发展和改革委员会关于汉长安城遗址区农村饮水安全工程项目可行性研究报告的批复》（未发改发〔2019〕76号）、《西安市未央区发展和改革委员会关于未央区新光村等三村饮水安全工程项目可行性研究报告的批复》（未发改发〔2020〕43号）等文件精神，取得了未央区发改委对于农村饮水安全工程专项资金项目的批复。该项目涉及 42 个自然村，安装 192 台分质供水设

备、9 台集中供水设备，为 1983 户村民入户安装智能电子水表，进一步提高区域群众的幸福指数和满意度。具体情况如下：

1. 汉城街道办事处

汉城街道办事处农村饮水安全工程主要为分质供水工程和集中供水工程，工程具体建设情况详见表 1。

表 1 汉长安城遗址区汉城街道农村饮水安全工程建设情况表

序号	项目名称	涉及村集体数量	饮水设备安装数量	开工日期	完工日期
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	12	72	2019. 11. 1	2019. 12. 26
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	4	8	2019. 11. 25	2020. 1. 17

2. 六村堡街道办事处

六村堡街道办事处农村饮水安全工程主要为分质供水工程和铁锁村饮用水处理项目，工程具体建设情况详见表 2。

表 2 汉长安城遗址区六村堡街道农村饮水安全工程建设情况表

序号	项目名称	涉及村集体数量	饮水设备安装数量	开工日期	完工日期
1	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	22	82	2019. 11. 1	2019. 12. 26
2	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	1	1	2019. 10. 21	2019. 11. 15

3. 徐家湾街道办事处、未央湖街道办事处

西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目具体建设情况详见表 3。

表3 西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目建设情况表

序号	项目名称	村集体名称	饮水设备安装数量	开工日期	完工日期
1	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	新光村	22	2020.5.14	2020.5.31
2	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	郑家寺	9	2020.5.14	2020.5.31
3		上庄村	7	2020.5.14	2020.5.31

4. 其他事项

根据西安市未央区人民政府于2020年10月29日发布的《西安市未央区人民政府关于十四运迎宾线路周边房屋征收工作的通告》（未政告字〔2020〕9号）文件精神，为了进一步完善城市功能，改善人居环境，区政府决定启动十四运迎宾线路周边新光村、郑家寺等村集体房屋征收工作，房屋征收工作涉及徐家湾街道办事处、未央湖街道办事处农村饮水安全工程项目分质供水设备38台，已拆除29台。具体拆迁情况详见表4。

表4 西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目拆迁情况表

序号	项目名称	村集体名称	饮水设备安装数量	拆除设备数量	剩余设备数量
1	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	新光村	22	13	9
2	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	郑家寺	9	9	/
3		上庄村	7	7	/
合计			38	29	9

（二）资金下达拨付情况

未央区农林水务局农村饮水安全工程专项资金下达、拨付情况详见表5、表5-1。

表 5 农村饮水安全工程专项资金下达情况表

单位：万元

序号	资金文件	文件号	省级资金	市级资金	区级资金	合 计
1	《西安市未央区财政局关于下达未央区农村饮水安全巩固提升工程项目资金的通知》	未财函 (2020) 179 号	1,230.00	678.62	/	1,908.62
2	《西安市未央区财政局关于下达南玉丰等四村氟改水项目资金的通知》	未财函 (2019) 778 号	/	440.00	/	440.00
3	《西安市未央区财政局关于下达 2020 年抗疫特别国债资金的通知》	未财函 (2020) 483 号	/	/	1,734.51	1,734.51
合 计		/	1,230.00	1,118.62	1,734.51	4,083.13

表 5-1 农村饮水安全工程专项资金拨付情况表

单位：万元

序号	项目名称	中标金额	结算金额	拨付金额	未拨金额
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	918.25	876.39	876.39	/
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	1,522.77	1,536.87	1,536.87	/
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	1,030.29	976.34	976.34	/
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	110.38	118.41	117.16	1.25
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	290.61	267.72	267.72	/
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	227.20	205.53	205.53	/
合 计		4,099.50	3,981.26	3,980.01	1.25

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象

评价对象为未央区农业农村和林业水务局农村饮水安全工程专项资金 4,099.50 万元。

（二）评价方法

本项目运用的绩效评价方法主要有：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。

1. 成本效益分析法

是指投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2. 比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、计划与实际的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

3. 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

4. 公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）评价基本原则

1. 科学公正的原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 统筹兼顾的原则

单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

3. 激励约束的原则

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4. 公开透明的原则

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（四）评价指标体系

评价指标分为主要指标和相关指标两部分。主要指标有一级指标、二级指标、三级指标、四级指标。按照评价指标总分值设定为 100 分，其中：决策类 20 分，过程类 20 分，产出类 30 分，效益类 30 分。

（五）评价标准

按照《西安市财政局 关于印发〈西安市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（市财发〔2020〕56 号）文件规定，项目绩效评价结果划分为四个等级：90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 分为“中”、60 分以下为“差”。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照《西安市未央区财政局关于开展 2022 年第二批财政重点绩效评价工作的通知》（未财函〔2022〕396 号）文件要求，评价人员通过收集相关资料，对项目初步了解、制定绩效评价工作实施方案、培训项目评价人员、分析项目单位的相关资料、查阅现场相关资料、发放问卷调查，综合分析评价、撰写并提交绩效评价报告。具体情况如下：

（1）前期准备工作

接受委托后，评价人员对项目的实施情况进行了解，收集资料，撰写绩效评价工作实施方案并和委托方对方案进行了沟通和修改后确定了正式的绩效评价工作实施方案。

（2）评价指标体系的设计及问卷调查内容的设置

评价人员根据本项目特点，对项目评价指标体系及问卷调查内容进行设计，依据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《西安市财政局关于印发〈西安市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（市财发〔2020〕56 号）等政策文件，提出指标体系设计的定性与定量指标、问卷调查的方式及内容，与未央区农林水务局对评价指标体系中一、二、三、四级指标中的评价内容、问卷调查的内容进行了沟通、修改和完善，最终制定了较规范、操作性较强的绩效评价指标体系表。

（3）综合分析评价

根据所搜集资料的情况，结合评价指标，综合分析农村饮水安全工程项目专项资金绩效目标实现程度，得出评价结果。

三、总体评价

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目建设，项目立项规范、专项资金到位及时、产出效果明显。项目的实施有效解决了农村饮水安全问题，改善了居民的生存环境和生活条件，提高了居民生活的幸福指数。

按照《西安市未央区农林水务局农村饮水安全工程项目专项资金绩效评价指标体系表》打分，得 85.27 分（详见附件 1），财政支出绩效评价对应的结果为“良好”。

农村饮水安全工程项目专项资金绩效评价指标体系表

一级	标准	评价	得分率	二级指标/三级指标	标准	评价
指标	分值	得分			分值	得分
一、决策	20	19.00	95.00%	1、项目立项	12	11.00
				2、资金落实	8	8.00
二、过程	20	13.00	65.00%	3、业务管理	10	7.00
				4、财务管理	10	6.00
三、产出	30	27.00	90.00%	5、数量指标	7	7.00
				6、质量指标	10	10.00
				7、成本指标	7	7.00
				8、时效指标	6	3.00
四、效益	30	26.27	87.57%	9、项目效益	22	21.27
				10、满意度	8	5.00
合 计	100	85.27	85.27%	/	100	85.27

四、评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标包含项目立项、资金落实两个方面，指标赋分 20 分，评价得 19 分。

1. 项目立项

项目立项包含项目立项规范性、绩效目标合理性及绩效指标明确性等 3 项指标，指标赋分 12 分，评价得 11 分。

（1）项目立项规范性

项目立项规范性包含项目立项合理性、合规性指标等 2 项指标，指标赋分 3 分，评价得 3 分。

①项目立项合理性

项目立项合理性指标赋分 1 分，评价得 1 分。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程建设项目，是为解决区域内农村生活饮用水的安全问题，是保障农村居民身体健康的重要民生基础设施，是对国家解决氟地方病整治任务的贯彻落实，符合上级政策文件要求，项目立项合理。

②项目立项合规性

项目立项合规性指标赋分 2 分，评价得 2 分。

根据《西安市未央区人民政府专项问题会议纪要》、《西安市未央区人民政府常务会议纪要》等会议精神，未央区农村饮水安全工程项目立项取得未央区发改委批复文件，项目立项合规。项目立项申请、批复日期详见表 6。

表 6 农村饮水安全工程项目立项申请批复表

序号	立项（申请/批复）文件	文件号	日期
1	《关于报送汉长安城遗址区农村饮水安全工程项目可行性研究报告的请示》	未农水字〔2019〕30 号	2019. 10. 24

2	《西安市未央区发展和改革委员会关于汉长安城遗址区农村饮水安全工程项目可行性研究报告的批复》	未发改发〔2019〕76号	2019.12.26
3	《关于报送未央区新光村等三村饮水安全工程项目可行性研究报告的请示》	未农水字〔2020〕10号	2020.4.11
4	《西安市未央区发展和改革委员会关于未央区新光村等三村饮水安全工程项目可行性研究报告的批复》	未发改发〔2020〕43号	2020.4.13

（2）绩效目标合规性

绩效目标合规性包含政策相符性、项目单位职责相关性等2项指标，指标赋分3分，评价得3分。

①政策相符性

政策相符性指标赋分2分，评价得2分。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目建设工作，按照政策文件要求，编制了《西安市未央区2020年度省级水利发展资金绩效目标表》，具体目标内容详见表7。

表7 农村饮水安全工程项目年度绩效目标表

序号	年度绩效目标
1	完成未央区42个村的饮水安全工程项目建设，解决农村供水人口14.49万人（原上报方案中柳林村、团结村由于城改拆迁，取消2村项目建设工作）。
2	安装集中水处理设备8台，集中水处理规模4000m ³ /日，新增供水能力3289m ³ /日。
3	遗址区安装分质供水设备153台，新增分质供水能力480m ³ /日，新光村等三村安装分质供水设备38台。

项目绩效目标编制符合国家关于农村饮水安全工程建设工作的要求，是坚定不移改善城乡风貌提品质、坚定不移强化生态治理优环境、坚定不移加大服务保障惠民生的具体工作举措。

②项目单位职责相关性

项目单位职责相关性指标赋分1分，评价得1分。

未央区农林水务局主要职责是统筹乡村振兴战略，推进农村社会事业、农村基础设施，为全区经济社会发展提供水安全保障。开展未央区农村饮水安全工程项目建设，是为了解决农村饮水安全问题，改善群众的生活饮用水质，与未央区农林水务局单位职责密切相关。

（3）绩效指标明确性

绩效指标明确性包含绩效目标细化程度、绩效目标量化程度、任务计划相符性等 3 项指标，指标赋分 6 分，评价得 5 分。

①绩效目标细化程度

绩效目标细化程度指标赋分 2 分，评价得 1 分。

未央区农林水务局制定了 2020 年度水利发展资金项目绩效目标：一是完成未央区 42 个村的饮水安全工程项目建设，解决农村供水人口 14.49 万人；二是安装集中水处理设备 8 台，集中水处理规模 4000m³/日，新增供水能力 3289m³/日；三是遗址区安装分质供水设备 153 台，新增分质供水能力 480m³/日，新光村等三村安装分质供水设备 38 台。

存在问题：在年度绩效指标编制中，已将“解决农村供水人口 14.49 万人”项目绩效目标分解为具体的效益指标，未将安装饮水设备数量等工作任务具体细化至绩效指标，未见项目产出指标—数量指标。扣除 1 分。

②绩效目标量化程度

绩效目标量化程度指标赋分 2 分，评价得 2 分。

未央区农林水务局编制了《西安市未央区 2020 年度省级水利

发展资金绩效目标表》，绩效指标编制实现了项目全覆盖，具体包括项目决策、项目管理、项目效益、居民满意度等指标，指标通过清晰、可衡量的数值予以体现。

③任务计划相符性

任务计划相符性指标赋分 2 分，评价得 2 分。

未央区农林水务局围绕项目效益方面内容编制项目绩效目标表，与年度效益任务相匹配，未体现项目产出结果。

2. 资金落实

资金落实指标赋分 8 分，评价得 8 分。

资金落实包含资金到位率、资金到位及时性等 2 项指标。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目，涉及项目资金 4,099.50 万元，项目资金具体情况详见表 8。

表 8 农村饮水安全工程项目资金明细表

单位：万元

序号	项目名称	中标金额
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	918.25
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	1,522.77
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	1,030.29
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	110.38
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	290.61
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	227.20
合 计		4,099.50

截至 2020 年 12 月底，项目中标资金总计 4,099.50 万元，

财政资金实际下达总计 4,083.13 万元，资金到位率为 99.60%，资金到位及时，资金下达情况详见表 5。

（二）项目过程情况

过程类指标包含业务管理、财务管理两个方面，指标赋分 20 分，评价得 13 分。

1. 业务管理

业务管理包含管理制度健全性、制度执行规范性、项目质量可控性等 3 项指标。指标赋分 10 分，评价得 7 分。

（1）管理制度健全性

管理制度健全性指标设定赋分 2 分，评价得 2 分。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目，依据《农村饮水安全工程项目建设管理办法》文件精神，结合项目内容及特点，单位出台了《西安市未央区水务局关于印发〈未央区农村集中供水管理办法（试行）〉暨〈未央区小型水利工程管理考核办法（试行）〉的通知》（未水发〔2017〕14 号）文件，已严格落实法人责任制、招标投标制、监理制、合同管理制度建设管理。

（2）制度执行规范性

制度执行规范性指标设定赋分 2 分，评价得 1 分。

①法人责任制

根据现场调查得知，未央区农村饮水安全工程项目由未央区农林水务局牵头，负责可行性研究报告的申报，工程项目法人为未央区农村饮水安全指挥部办公室，项目法人对工程项目建设情况全面负责，对实施情况进行监督检查，确保工程按质、按量、

按时完工。

②招标投标制

未央区农村饮水安全工程项目严格实行招投标制，项目施工招标委托代理机构采取公开招标方式进行招投标，具体情况详见表 9。

表 9 未央区农村饮水安全工程项目招投标情况表

序号	建设项目名称	招标代理机构	招标日期	中标日期	中标单位
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	衡正国际工程咨询有限公司	2019.09.20	2019.10.18	陕西润华环保科技有限公司
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	华夏国际项目管理有限公司	2019.10.22	2019.11.15	西安紫云环保科技有限公司集团有限公司
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	衡正国际工程咨询有限公司	2019.9.20	2019.10.17	陕西润华环保科技有限公司
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	华夏国际项目管理有限公司	2019.09.03	2019.09.06	西安紫云环保科技有限公司集团有限公司
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	华夏国际项目管理有限公司	2020.04.21	2020.05.13	陕西润华环保科技有限公司
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	华夏国际项目管理有限公司	2020.04.21	2020.05.13	陕西润华环保科技有限公司

③项目监理制

工程项目按照要求实施项目监理制，其中：西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程、西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目由西安四方建设监理有限责任公司进行监理；西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程、西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供

水工程、西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）及西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）由陕西中兴国防工业工程咨询有限公司进行监理。

存在问题：西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）于2020年5月13日完成招标，5月14日开始施工，5月15日与陕西润华环保科技有限公司签订施工合同、与陕西中兴国防工业工程咨询有限公司签订监理合同，施工时间早于施工合同签订时间。扣除0.5分。

④项目合同制

前期工程设计由未央区农林水务局负责，并与第三方机构签订设计合同，工程具体实施由汉城、六村堡、徐家湾、未央湖街道办事处负责，分别与施工单位、监理单位签订合同，按照合同约定进行管理，项目合同签订具体情况详见表10。

表10 项目合同签订情况表

序号	项目名称	设计单位	监理单位	施工单位
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	陕西建工第一建设集团有限公司	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	陕西润华环保科技有限公司
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程			西安紫云环保科技有限公司集团有限公司
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程		西安四方建设监理有限责任公司	陕西润华环保科技有限公司
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	中国建筑西北设计研究院有限公司	陕西中兴国防	西安紫云环保科技有限公司集团有限公司
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）			陕西润华环保科技有限公司

6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）		工业工程咨询有限公司	陕西润华环保科技有限公司
---	-------------------------------	--	------------	--------------

西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）于2020年9月22日完成项目竣工验收，项目质保期为2年，项目尾款252,900.72元于2022年1月完成支付；西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）于2020年9月22日完成项目竣工验收，项目质保期为2年，项目尾款692,056.66元于2021年12月完成支付。

存在问题：按照项目施工合同约定，建设单位向施工单位付清工程尾款前，若付款时间未超过质保期，应预留项目建设资金的3%作为质保金，待质保期满退还至施工单位。经现场查阅资料发现，徐家湾街道办事处、未央湖街道办事处均一次性将尾款付清，未按照施工合同约定预留质保金。扣除0.5分。

（3）项目质量可控性

项目质量可控性包含项目档案管理情况、目标完成情况等2项指标。指标设定赋分6分，评价得4分。

①项目档案管理情况

项目档案管理情况指标赋分3分，评价得1分。

经现场查阅资料分析，六村堡街道办事处项目档案由专人负责管理，档案资料较为齐全。

存在问题：未央湖街道办事处档案资料较零乱，汉城街道办事处、徐家湾街道办事处缺少过程性档案资料，如：汉城街道办事处未见分质供水招投标档案资料，徐家湾街道办事处未见项目施工单位履约保函等档案资料。扣除2分。

②目标完成情况

目标完成情况指标赋分 3 分，评价得 3 分。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目，项目已在合同时间内完成，具体完成情况详见表 11。

表 11 项目完成进度情况表

序号	项目名称	开工日期	竣工日期
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	2019. 11. 01	2019. 12. 26
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	2019. 11. 25	2020. 01. 17
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	2019. 11. 01	2019. 12. 26
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	2019. 10. 21	2019. 11. 15
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	2020. 05. 14	2020. 05. 31
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	2020. 05. 15	2020. 05. 31

2. 财务管理

财务管理包含财务制度健全性、资金使用合规性等 2 项指标，指标赋分 10 分，评价得 6 分。

（1）财务制度健全性

财务制度健全性指标赋分 4 分，评价得 0 分。

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程建设项目，依据《陕西省农村饮水工程专项资金管理暂行办法》进行专项资金的拨付，未央区农林水务局作为农村饮水安全工程的预算单位，涉及资金量大，应参考上级文件制定部门内部的农村饮水安全工程专项资金管理办法或细则，便于管理和使用项目专项资金。

存在问题：现场查阅资料时未发现部门内部制定农村饮水安

全工程项目专项资金管理办法或细则，也未见部门转发上级单位文件资料。扣除 4 分。

（2）资金使用合规性

资金使用合规性包含资金使用合规性、资金使用率等 2 项指标，指标赋分 6 分，评价得 6 分。

①资金使用合规性

资金使用合规性指标赋分 3 分，评价得 3 分。

经查阅资料及分析，未央区农林水务局定期核实农村饮水安全工程项目开展进度，确保专项资金做到专款专用，账目清晰、实施规范，尚未发现挪用和挤占资金现象。

②资金使用率

资金使用率指标赋分 3 分，评价得 3 分。

未央区农林水务局农村饮水安全工程项目中标资金共计 4,099.50 万元，实际到位资金共计 4,083.13 万元，项目结算资金共计 3,981.26 万元。截止 2022 年 10 月 8 日，已支付 3,980.01 万元，尚未支付 1.25 万元，资金使用率为 97.12%。资金使用率情况详见表 12。

表 12 项目专项资金使用率分析表

序号	项目名称	中标资金	结算资金	拨付资金	未拨资金	资金使用率
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	918.25	876.39	876.39	/	95.44%
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	1,522.77	1,536.87	1,536.87	/	100.93%

3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	1,030.29	976.34	976.34	/	94.76%
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	110.38	118.41	117.16	1.25	107.27%
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	290.61	267.72	267.72	/	92.12%
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	227.20	205.53	205.53	/	90.46%
合 计		4,099.50	3,981.26	3,980.01	1.25	97.12%

（三）项目产出情况

产出类指标分为项目实施效果指标，指标赋分 30 分，评价得 27 分。

1. 项目实施效果

项目实施效果包含数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等 4 项指标，指标赋分 30 分，评价得 27 分。

（1）数量指标

数量指标赋分 7 分，评价得 7 分。

数量指标包含饮水设备安装数量。未央区农林水务局开展农村饮水安全工程项目，汉城街道、六村堡街道计划完成安装集中供水设备 8 台，汉城街道、六村堡街道计划安装分质供水设备 153 台，新光村等三村计划安装分质供水设备 38 台。汉城街道、六村堡街道实际安装集中供水设备 9 台，汉城街道、六村堡街道实际安装分质供水设备 154 台，新光村等三村实际安装分质供水设备 38 台，为 1983 户村民入户安装智能电子水表。设备安装具体情

况详见表 13。

表 13 农村饮水安全工程设备安装明细表

序号	项目名称	村集体数	计划安装数	实际安装数
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	12	71	72
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	4	7	8
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	22	82	82
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	1	1	1
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	1	22	22
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	2	16	16
合计		42	199	201

（2）质量指标

质量指标包含项目建设质量达标、饮用水中含氟量达标率等 2 项指标，指标赋分 10 分，评价得 10 分。

①项目建设质量达标

项目建设质量达标指标赋分 5 分，评价得 5 分。

未央区农林水务局严格把关项目质量，联合街道办事处、设计单位、监理单位、施工单位及区财政局六方确认，完成了对农村饮水安全工程项目的竣工验收工作。具体验收情况详见表 14。

表 14 农村饮水安全工程设备安装验收情况表

序号	项目名称	验收日期	验收结果
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	2020. 5. 21	合格
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	2020. 5. 21-2020. 10. 16	合格

3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	2020. 5. 21	合格
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	2020. 5. 21	合格
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	2020. 9. 22	合格
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	2020. 9. 22	合格

②饮用水中含氟量达标率

饮用水中含氟量达标率指标赋分 5 分，评价得 5 分。

现场随机抽取了部分水质检测报告显示，经过农村饮水安全工程设备安装后，区域内水质达到了国家饮用水标准要求。以汉城街道南玉丰村为例，水质检测标准参考《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）文件，项目实施前进行的水质检测中显示，氟含量检测标准值为 $\leq 1\text{mg/L}$ ，实际检测数值为 2.88mg/L ，远高于标准值。经过项目建设后，依据陕西工程勘察研究院水土检测中心出具的《饮用水检测报告》显示，经过饮水设备过滤后，氟化物检测数值为 0.15mg/L ，远低于氟化物国家标准值，氟含量合格。

同时，在项目实施村集体进行实地勘察时，利用简易检测设备随机抽取了部分设备出水水质，均高于国家规定水质合格标准。

（3）成本指标

成本指标赋分 7 分，评价得 7 分。

①成本控制情况

农村饮水安全工程项目建设，项目中标资金 4,099.50 万元，结算资金 3,981.26 万元。项目资金控制较好，成本节约 118.24 万元，成本节约率 2.88%。

（4）时效指标

时效指标赋分 6 分，评价得 3 分。

①资金支付及时性

截止 2022 年 10 月 8 日，部分质保金尚未退还，资金支付及时性有待提升，具体情况详见表 15。

表 15 农村饮水安全工程项目质保金退还情况表

单位：万元

序号	项目名称	质保金	应退还日期	实际退还日期	备注
1	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程	26.29	2022.5.21	2022.8.16	
2	西安市未央区汉长安城遗址区汉城街道农村集中供水工程	76.84	2022.5.21-2020.10.16	2022.8.16	
3	西安市未央区汉长安城遗址区六村堡街道农村分质供水工程	29.29	2022.5.21	2022.10.11	
4	西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目	5.92	2022.5.21	2022.10.11	
5	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	8.03	/	/	未预留质保金
6	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	6.67	/	/	

综上所述，汉长安城遗址区汉城街道农村分质供水工程、六村堡街道办事处未按照合同约定及时退还质保金，按照评分标准，扣除 3 分。

（四）项目效益情况

效益类指标分为项目效益、满意度等 2 个方面，指标赋分 30 分，评价得 26.27 分。

1. 项目效益

项目效益包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等 4 项指标，指标赋分 22 分，评价得 21.27 分。

（1）经济效益

经济效益指标赋分 3 分，评价得 3 分。

①对区域经济发展的促进作用

未央区农林水务局开展农村饮水安全工程建设项目，增强了遗址区农村的经济社会发展能力，改善了受益群众的生产和生活条件，带动了农村商贸及旅游业发展，对区域经济发展起到积极的促进作用。

(2) 社会效益

社会效益指标赋分 8 分，评价得 7.27 分。

①饮水安全工程保障

农村饮水安全工程项目的建设，解决了 42 个村 14.49 万人口农村安全饮水问题，大大改善了遗址区内群众的生活条件和健康状况。

根据西安市未央区人民政府于 2020 年 10 月 29 日发布的《西安市未央区人民政府关于十四运迎宾线路周边房屋征收工作的通告》（未政告字〔2020〕9 号）文件精神，为了进一步完善城市功能，改善人居环境，提升第十四届全运会场馆周边环境品质，区政府决定启动十四运迎宾线路周边新光村、郑家寺等村集体房屋征收工作，房屋征收拆迁涉及分质供水设备的拆除。具体拆除设备情况详见表 16。

表 16 西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目拆迁情况表

序号	项目名称	村集体名称	饮水设备安装数量	拆除设备数量	剩余设备数量
1	西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）	新光村	22	13	9
2	西安市未央区新光村等	郑家寺	9	9	/

3	三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）	上庄村	7	7	/
合计			38	29	9

存在问题：本次房屋征收项目中涉及分质供水设备 38 台，已拆除 29 台，拆除部分已无法产生社会效益。未央区农林水务局农村饮水安全工程项目结算资金为 3,981.26 万元，已拆迁设备资金合计 361.16 万元，占项目结算资金的 9.07%。按照评价标准，扣除 0.73 分。

（3）生态效益

生态效益指标赋分 4 分，评价得 4 分。

通过农村饮水安全工程的实施，降低了饮用水源中的氟含量，改善了水资源环境及品质，区域内生活环境发生了显著改观，生态效益较好。

（4）可持续影响

可持续影响指标赋分 7 分，评价得 7 分。

①维修维护计划

按照项目施工合同约定，分质供水工程施工单位提供为期 10 年的维修维护期。经实地调查发现，陕西润华环保科技有限公司作为分质供水设备维修维护单位，定期对区域内的设备进行检测，及时处理日常出现的设备故障问题，提供更换滤芯、水卡办理等上门服务，确保设备正常运行，持续发挥效益。

开展农村饮水安全工程建设，密切了党群干群关系，改善了居民饮水条件，促进了遗址区居民间的和谐与稳定，可持续影响意义重大。

2. 满意度

满意度指标赋分 8 分，评价得 5 分。

（1）受益群众满意度情况

满意度情况采取现场抽查受益证明、发放调查问卷及实地调研进行综合分析确定。

①根据现场抽查五个村子 792 份受益证明材料发现，未央区农林水务局实施的农村饮水安全工程建设，居民均表示已享受到符合安全饮用标准的饮用水；②通过走访董家庄、西查、东查等村，随机发放调查问卷，调查问卷共发出 180 份，收回 142 份，142 份全部有效，其中：对实施分质供水工程后的水质很满意的占 122 份，占发出调查问卷的 85.92%。多数居民认为经分质供水设备处理过的饮用水味道甘甜、取水方便，往返取水时间不超过 20 分钟；③经过实地调研发现，东市村、相小堡、六村堡三村由于共用 1 口水井，且居住人口近年增长较多，三村处于水管末端，实施限时供水制度。

存在问题：还有部分居民对农村饮水安全工程不满意，主要原因是无法满足居民的用水需求，尤其是在用水量较多的夏季，由于供水管中上端用水量的增加，导致末端村集体缺水严重。按评分标准扣 3 分。

五、存在的问题

（一）绩效指标内容完整性不足，绩效目标编制质量不高

未央区农林水务局制定了 2020 年度水利发展资金项目绩效目标：一是完成未央区 42 个村的饮水安全工程项目建设，解决农

村供水人口 14.49 万人；二是安装集中水处理设备 8 台，集中水处理规模 4000m³/日，新增供水能力 3289m³/日；三是遗址区安装分质供水设备 153 台，新增分质供水能力 480m³/日，新光村等三村安装分质供水设备 38 台。在年度绩效指标编制中，已将“解决农村供水人口 14.49 万人”项目绩效目标分解为具体的效益指标，未将安装饮水设备数量等工作任务具体细化至绩效指标，即未见项目产出指标—数量指标。

（二）项目资金支付进度较慢，合同执行力有待提升

1. 西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目资金支付进度较慢

截止 2022 年 10 月 8 日，西安市未央区六村堡街道办事处铁锁村饮用水处理项目建设资金有 1.25 万元尚未支付。

2. 新光村等三村项目建设单位未按照合同约定预留质保金

西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）于 2020 年 9 月 22 日完成项目竣工验收，项目质保期为 2 年，项目尾款 252,900.72 元于 2022 年 1 月完成支付；西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）于 2020 年 9 月 22 日完成项目竣工验收，项目质保期为 2 年，项目尾款 692,056.66 元于 2021 年 12 月完成支付。

按照项目施工合同约定，应预留项目建设资金的 3%作为质保金。经现场查阅资料发现，徐家湾街道办事处、未央湖街道办事处均一次性将尾款付清，未按照施工合同约定预留质保金。

（三）缺少部分过程性档案资料，档案资料整理不规范

未央湖街道办事处档案资料较零乱，汉城街道办事处、徐家湾街道办事处缺少过程性档案资料，如：汉城街道办事处未见分质供水招投标档案资料，徐家湾街道办事处未见项目施工单位履约保函等档案资料。

（四）国有资产管理存在漏洞，资源配置尚待优化

1. 国有资产安全存在隐患

截止 2022 年 10 月 8 日，西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（未央湖街道）拆除分质供水设备 16 台，涉及项目资金 205.53 万元。分质供水设备由于拆除过程中损坏，设备残骸下落不明，依据《西安市未央区未央湖街道办事处拟接受损害赔偿所涉及的 16 台分质供水设备及配套设施市场价值资产评估报告》（陕中昕评报字（2021）第 1001 号），经第三方评估机构对分质供水设备进行评估后，评估价值为 195.25 万元，评估价值与项目结算资金相差 10.28 万元，存在国有资产安全隐患。目前未央湖街道办事处正与拆除单位协商赔偿价格。

2. 存在国有资产长期闲置情况

西安市未央区新光村等三村农村饮水安全工程项目（徐家湾街道）分质供水设备共计 22 台，已拆除 13 台，剩余 9 台尚在使用中，2020 年 11 月拆除饮水设备已放置于徐家湾街办指定库房内。截止 2022 年 10 月 8 日，尚未对该批资产进行盘活处理，存在国有资产长期闲置情况。

六、评价建议

（一）进一步完善绩效指标内容，提高绩效目标编制质量

建议未央区农林水务局、相关街道办在编制项目绩效目标表时，注重对项目工作任务进行细化分解，通过可衡量的量化指标在项目绩效目标表中予以体现，完善绩效指标内容，便于单位年终决算时对预算绩效目标进行考核管理，有效提升绩效目标编制质量。

（二）提升项目合同执行力，督促及时支付资金

1. 建议未央区农林水务局、相关街道办以本次绩效评价为契机，进一步规范合同的内控管理，做到管理过程有据可依、有章可循、权责明确，提高合同执行力。

2. 建议未央区农林水务局加强项目监管，对已达到支付条件的项目督促相关街道办及时支付资金，提升财政资金使用效率。

（三）完善项目档案资料，进一步推动档案管理规范化

建议未央区农林水务局、相关街道办：一是做好项目建设文件材料整理、归档，防止档案的损毁和丢失，确保项目建设档案的完整性；二是组织认真梳理现有工程建设档案管理具体规章制度和行业标准规范，结合项目及自身实际情况，逐步推动建设项目档案管理规范化。

（四）强化资产安全管理，盘活国有资产

1. 积极推进赔偿进度，保障国有资产安全

建议未央区农林水务局督促未央湖街道办事处积极与拆迁单位分质供水设备赔偿问题进一步沟通，推动设备损失赔偿工作的进度，必要时可通过司法程序解决赔偿问题，避免拉长赔偿时间，有效遏制国有资产流失的隐患，确保国有资产安全。

2. 转变资产管理观念，盘活国有资产

建议未央区农林水务局督促徐家湾街道办事处转变资产管理观念，充分认识到盘活国有资产的重要性和必要性。积极与区国有资产管理部門对接，按照国有资产处置的相关程序，盘活闲置国有资产，发挥财政预算资金使用效益。

附件：《西安市未央区农林水务局农村饮水安全工程项目专项资金绩效评价指标体系表》

附件

西安市未央区农林水务局农村饮水安全工程项目专项资金绩效评价指标体系表

一级	二级	三级指标	四级指标	分值	评价标准	扣分原因	得分
指标	指标						
决策 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性 (3分)	项目立项合理性	1	项目立项是否按照相关文件要求、是否与主管部门下发的立项要求相符合得1分，否则0分。		1
			项目立项合规性	2	1.项目按照规定的程序申请设立是否符合规定，是否有立项依据所提交的文件、材料符合相关要求得1分，否则0分。 2.立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策得1分，否则0分。		2
		绩效目标合规性 (3分)	政策相符性	2	是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得2分，否则0分。		2
			项目单位职责相关性	1	是否与项目实施单位职责密切相关得1分，否则0分。		1
		绩效指标明确性 (6分)	绩效目标细化程度	2	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分，否则依据实际情况扣分。	项目绩效目标表一产出指标一数量指标不完整。	1
			绩效目标量化程度	2	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得2分，否则0分。		2
			任务计划相符性	2	是否与项目年度任务数或计划数相对应得2分，否则0分。		2
	资金落实	资金投入 (8分)	资金到位率	4	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100% 资金到位率在90%—100%之间的得4分(含90%)，资金到位率在80%—90%之间的得2分(含80%)，低于80%的不得分。		4

	(8分)		资金到位及时性	4	截至评价日，实际按规定时限落实到项目的专项资金。		4
过程 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性 (2分)	管理制度健全性	2	是否建立各项管理制度得2分，否则0分。		2
		制度执行规范性 (2分)	制度执行规范性	2	是否严格按照管理制度开展农村饮水安全工程建设项目得2分，否则0分。	①新光村等三村饮水安全工程项目未按照建设合同约定预留质保金； ③施工时间早于施工合同签订时间。	1
		项目质量可控性 (6分)	项目档案管理情况	3	1.项目档案是否由专人负责管理得1分，否则0分； 2.项目过程性资料档案是否齐全、完整得2分，否则0分。	项目资料管理较零乱，缺少过程性资料。	1
			目标完成情况	3	项目执行的进度情况是否按照要求在规定时间内完成，是否按照要求完成农村饮水安全工程建设发展计划工作得3分，否则0分。		3
	财务管理 (10分)	财务制度健全性 (4分)	财务制度健全性	4	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法得4分，否则0分。	未见到单位内部对于农村饮水安全工程项目的专项资金管理办法，也未见关于转发上级政府农村饮水安全专项资金管理办法的文件资料。	0
		资金使用合规性 (6分)	资金使用合规性	3	1.是否符合专项资金专款专用，账目清晰、实施规范得3分，否则0分；		3
			资金使用率	3	2.资金使用率=实际支出金额/年初项目预算金额*100%；资金使用率超过95%，得满分；低于95%，指标得分=指标分值*资金使用率。是否接受财政、审计、纪检监察和主管部门的检查和监督得2分，否则0分。		3
		数量指标 (7分)	饮水设备安装数量	7	指标得分=指标分值*安装饮水设备数/目标计划安装饮水设备数。		7
		质量指标 (10分)	项目建设质量达标	5	是否通过责任主体、监理等单位进行联合验收，且验收结果为合格得满分，否则0分。		5

产出 (30分)	项目效果 (30分)		饮用水中含氟量达标率	5	项目建设完成的饮用水含氟量是否达到政策标准要求，是否经过水质检测饮用水水质达标，若有检测报告且检测合格得满分，否则0分。		5
		成本指标 (7分)	成本控制情况	7	考核实际建设项目资金是否控制在预算范围内，成本在预算指标的95%—105%之间，得满分；否则，指标得分=指标分值*(1-实际支出/预算资金*100%)。		7
		时效指标 (6分)	资金支付及时性	6	考核项目资金是否按照合同约定时间进行支付，已完成支付得6分，未完成按照超过一天，扣除指标分值0.1分计算，最高扣除3分。		3
效益 (30分)	项目效益 (22分)	经济效益 (3分)	对区域经济发展的促进作用	3	根据建设农村饮水安全建设工程对区域经济发展的促进作用明显得满分，否则根据实际情况酌情扣分。		3
		社会效益 (8分)	饮水安全保障	8	根据项目实施是否保障了周边群众的饮水安全等酌情扣分；指标得分=指标分值*(未产生效益项目资金/项目结算总资金*100%)。	无法产生社会效益资金361.16万元，项目资金占总结算审核资金的9.07%。	7.27
		生态效益 (4分)	对农村生态改善的影响	4	通过建设农村饮水安全工程项目，对农村生态环境方面产生的影响进行评价。		4
		可持续影响 (7分)	维修维护计划	7	项目完工后相关责任主体是否制定了后续农村饮水工程设备的维修维护计划，若已经制定是否开始按计划实施得满分，否则根据现场实际情况酌情扣分。		7
	满意度 (8分)	满意度情况 (8分)	受益群众满意度情况	8	根据问卷调查统计情况酌情得分。满意度90%以上得满分；80%—90%之间扣3分，80%以下不得分。	满意度85.92%。	5
总分				100			85.27