

**未央区张家堡街道办事处**  
**2020年市级社区建设提升行动资金奖补项目**  
**绩效评价报告**

# 目录

一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目背景.....	- 1 -
(二) 项目概况.....	- 2 -
(三) 资金预算及使用情况.....	- 4 -
(四) 项目绩效目标.....	- 5 -
二、评价依据.....	- 6 -
(一) 法律法规及规范性文件.....	- 6 -
(二) 绩效评价管理文件.....	- 6 -
(三) 立项依据.....	- 6 -
(四) 资金文件.....	- 7 -
(五) 项目技术标准文件.....	- 7 -
三、总体评价.....	- 7 -
(一) 主要绩效.....	- 7 -
(二) 指标评分结果.....	- 7 -
四、评价指标分析.....	- 9 -
(一) 决策类指标.....	- 9 -
(二) 过程类指标.....	- 11 -
(三) 产出类指标.....	- 15 -
(四) 效果类指标.....	- 17 -
五、评价中发现的问题.....	- 18 -
(一) 预算成本与审定成本差异偏大.....	- 18 -
(二) 政府采购管理不规范.....	- 18 -
(三) 业务与财务管理中存在问题.....	- 18 -
(四) 项目实施质量与后续管理问题.....	- 19 -
六、评价建议.....	- 19 -
(一) 加强精细化管理, 提高预算编制的准确度.....	- 19 -
(二) 规范政府采购管理过程.....	- 19 -
(三) 规范业务和财务管理.....	- 20 -
(四) 保障项目质量, 加强后期管理.....	- 20 -

# 未央区张家堡街道办事处 2020 年市级社区建设提升行动资金奖补项目 绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定和西安市未央区财政局年度工作计划安排，由未央区财政局委托陕西益友会计师事务所有限责任公司，对西安市未央区张家堡街道办事处 2020 年组织实施的“市级社区建设提升行动资金奖补项目”进行绩效评价。现将评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

社区建设是指在党和政府的领导下，依靠社会力量，利用社会资源，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程。作为一项新工作，社区建设是我国城市经济和社会发展到一定阶段的必然要求，是面向新世纪我国城市现代化建设的重要途径。社区建设的宗旨是稳定、服务和发展，以确保资源整合、提高居民幸福指数为最终目的。

社区阵地建设作为社区建设的重要内容，是指围绕社区全面发展、全面服务社区居民的相关硬件和软件建设，关系到人与人

之间的联系沟通和社会的安定和谐。2020年起，西安市将社区居委会与社区阵地的配套建设列入政府工作的重要议事日程，以实现社区居委会阵地建设与城市大变样同步发展。

为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及中央和省委、市委关于社区建设部署要求，巩固拓展“社区集中建设活动月”工作成效，全面提升社区建设和基层治理水平，2020年西安市委印发《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）。同年中共西安市委组织部、西安市财政局、西安市民政局、西安市体育局联合出台《西安市社区建设提升行动资金奖补办法》（市组通字〔2020〕51号）。

未央区积极贯彻省市级政府部署，以大型社区优化提升行动为契机，落实市社区奖补会议和区社区阵地建设观摩会精神，通过抓重点、建机制，抓投入、强硬件，抓载体、促创建，不断夯实街道党群服务中心、社区办公阵地、党员干部队伍三个基础，强化社区阵地建设，激发基层党建活力。2020年，为加强城乡社区服务体系建设，推进城乡社区综合服务设施标准化建设，提升社区综合服务设施水平，未央区委组织部联合区民政局、区文旅体育局、区财政局开展社区阵地建设改造提升项目。

## **（二）项目概况**

市级社区建设提升行动资金由市区两级保障。西安市每年从福彩公益金和体彩公益金中各拿出2500万元，同时从西安市管党费中划拨1000万元，共计6000万元；各区县、开发区投入不

少于 6000 万元，共同用于社区建设提升。即每年市、区县两级安排不少于 1.2 亿元，三年累计安排不少于 3.6 亿元经费专项用于社区建设提升的奖补。

市级社区建设提升行动资金按照“社区申报、镇街把关、区县审批、市级备案”的程序使用，由各社区结合自身实际上报建设提升项目，镇街在评估项目的合理性和可行性后，报区县、开发区相关部门审批，待项目审批通过后，各区县、开发区报市级有关部门备案管理。资金拨付于每年 9 月底前全部到位。其中社区阵地建设提升资金主要用于支持社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、社区办公区域内修缮和社区标识标牌的制作。

2020 年，经过市区两级审核评估后，确定市级社区建设提升行动资金补助项目。根据《西安市未央区委组织部 西安市未央区财政局 西安市未央区民政局 西安市未央区文化和旅游体育局关于下达社区改造提升资金的通知》（未财函〔2020〕459 号）和《西安市未央区财政局关于下达 43 个社区建设提升行动项目补助资金的通知》（未财函〔2020〕506 号），未央区张家堡街道办事处申报项目作为社区阵地建设项目之一，被纳入市级社区建设提升行动资金奖补范围。奖补资金确定后，由各街道根据区域内实际情况对各社区进行项目资金分配。

为加强项目资金使用管理，每年年底，由市委组织部会同市纪委监委、市财政局、市民政、市体育局、市审计局等部门组成联合督查考核组，对资金使用进行督查考核，对每个社区的奖补

资金拨付、使用等情况进行全面监查考核。

本次绩效评价作为考核工作内容之一，评价对象即为西安市未央区张家堡街道办事处 2020 年组织实施的“市级社区建设提升行动资金奖补项目”，抽查项目内容为“枣园南岭社区、纬二十九街社区、二府庄龙首塬社区建设提升”（以下简称“未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目”）。

该项目资金主要用于设备购置、标识牌制作和社区装修工程。截止评价日，4 个社区建设提升项目均已 100%完工。未央区张家堡街道办事处作为项目建设方，负责招标、监督管理及验收工作。项目委托实施方如下表：

**表 1：项目委托实施方明细表**

社区名称	实施单位	实施项目
枣园南岭社区	西安专沐建筑工程有限公司	工程装修
	西安市未来印刷厂	标牌广告
纬二十九街社区	西安专沐建筑工程有限公司	工程装修
	西安秒爱商贸有限公司	家具采购
	陕西熠轩电子科技有限公司	办公设备采购
二府庄龙首塬社区	西安秒爱商贸有限公司	家具采购
	西安超艺广告有限公司	标牌广告
	西安先导职能科技有限公司	办公设备采购

### **（三）资金预算及使用情况**

3 个社区建设提升项目财政预算资金经未央区张家堡街道办事处申请，未央区财政局批复，明确了项目资金内容、资金来源、资金拨付方式、资金使用要求。

**资金预算与使用：**根据《中共未央区张家堡街道党工委会议

纪要》，3个社区建设提升项目预算金额共计136.73万元，其中：枣园南岭社区68.61万元（预算包含舍下省社区，两者为同一地址）、纬二十九街社区预算48.99万元（包含邮政路社区工程类预算32.06万元，两者为同一地址）、二府庄龙首塬社区预算19.13万元。截止评价日（2022年5月），项目资金支出合计106.20万元，其中：枣园南岭社区支出51.49万元、纬二十九街社区支出35.57万元、二府庄龙首塬社区支出19.13万元。

**资金拨付方式：**项目资金由未央区财政局直接下达到张家堡街道办事处，资金到位后，由张家堡街道办事处按照项目进度付款要求支付至委托单位。

**资金使用要求：**加强资金管理，专款专用，专项管理，按照“务实管用、科学合理”的原则，由未央区统筹安排使用，对符合工程类项目政府采购限额的，按照《政府采购法》的要求办理政府采购手续。

#### **（四）项目绩效目标**

未央区市级社区建设提升行动资金奖补项目，按照示范引领、标杆带动、全面过硬的原则，加大社区经费投入，分批分步骤对区内社区进行规范提升、切实加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作，不断提升社区基层治理和为民服务水平，把幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等目标实现好，努力把社区建设成为“民有所呼、我有所行”的坚强阵地，不断增强居

民群众获得感、幸福感、安全感。

## **二、评价依据**

### **（一）法律法规及规范性文件**

1. 《中华人民共和国预算法》。
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》。
3. 《中华人民共和国会计法》。
4. 《中华人民共和国政府采购法》。
5. 《中华人民共和国招标投标法》。

### **（二）绩效评价管理文件**

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）。
2. 陕西省财政厅《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号）。
3. 西安市财政局《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）。

### **（三）立项依据**

1. 《中共西安市委组织部 西安市财政局 西安市民政局 西安市体育局关于印发〈西安市社区建设提升行动资金奖补办法〉的通知》（市组通字〔2020〕51号）。
2. 《关于全面加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》（市发〔2020〕6号）。



#### **(四) 资金文件**

1.《西安市未央区委组织部 西安市未央区财政局 西安市未央区民政局 西安市未央区文化和旅游体育局关于下达社区改造提升资金的通知》（未财函〔2020〕459号）。

2.《西安市未央区财政局关于下达43个社区建设提升行动项目补助资金的通知》（未财函〔2020〕506号）。

#### **(五) 项目技术标准文件**

1.《中华人民共和国建筑法》。

2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500。

### **三、总体评价**

#### **(一) 主要绩效**

未央区张家堡街道办2020年3个社区建设提升项目均已完成。项目实施后，解决了社区阵地条件差、设施设备简陋、社区阵地建设不规范问题，实现了办公有场所、活动有场地、学习有去处，达到“五化标杆社区党组织”创建标准，即“办公用房美化，社区标识统一化、工作制度统悬挂规范、设施设备配备齐全”，办公条件得到极大的改善，有利于工作人员更好地为辖区居民服务，群众办事便利、快捷程度得到极大的提升。

#### **(二) 指标评分结果**

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》（市财发〔2020〕56号）规定，按照项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分

标准，评价指标体系设置决策、过程、产出、效益 4 大类一级指标、11 项二级指标和 18 项三级指标。其中一级指标权重分别为 20%、20%、30%、30%。

经过综合评价与指标评分，“西安市未央区张家堡街道办事处 2020 年市级社区建设提升行动资金奖补项目”（即枣园南岭社区、纬二十九街社区、二府庄龙首塬社区建设提升项目）绩效评价综合得分：**82.10 分**。根据评价结果级别划分标准，评级结果为“良”。

**表 2：项目绩效评价指标评分表**

一级指标	标准分值	评价得分	得分率	三级指标	标准分值	评价得分
决策	20.00	19.00	95.00%	1、立项依据充分性	4.00	4.00
				2、立项程序规范性	3.00	3.00
				3、绩效目标合理性	4.00	4.00
				4、绩效指标明确性	3.00	3.00
				5、预算编制科学性	3.00	2.00
				6、资金分配合理性	3.00	3.00
过程	20.00	13.50	67.50%	7、资金到位率	2.00	2.00
				8、预算执行率	2.00	2.00
				9、资金使用合规性	4.00	3.00
				10、管理制度健全性	2.00	2.00
				11、制度执行有效性	10.00	4.50
产出	30.00	27.10	90.33%	12、实际完成率	12.00	12.00
				13、完成及时率	6.00	6.00
				14、质量达标率	6.00	5.10
				15、成本节约率	6.00	4.00
效果	30.00	22.50	75.00%	16、社会效益	15.00	12.00
				17、可持续影响	5.00	3.50

				18、服务对象满意度	10.00	7.00
合计	100.00	82.10	-	-	100.00	82.10

## 四、评价指标分析

### （一）决策类指标

主要评价项目立项、绩效目标与资金投入情况。指标赋值20分，综合得分19.00分，得分率95%。

1. **项目立项：**主要评价项目立项依据充分性及立项程序规范性情况。指标赋值7分，评价得分7分。

（1）**立项依据充分性：**指标赋值4分，得分4分。

未央区张家堡街道办2020年3个社区建设提升项目符合申报要求，具有较强的必要性和紧迫性，立项依据充分。具体表现为：

**一是项目条件符合申报要求。**按照未财函〔2020〕459号文件要求，枣园南岭社区、纬二十九街社区、二府庄龙首塬社区3个社区在此次张家堡街道办社区改造提升名单当中。3个社区在项目实施前存在社区办公条件较差，无标识标牌等问题，未达到“五化标杆”社区标准要求，急需升级改造。项目改造前实际情况符合申报要求，符合西安市社区建设提升行动资金奖补条件。

**二是项目实施与部门职能相关。**根据“组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业”等部门职能要求，未央区张家堡街道办事处负责城市社区建设相关项目的申请与实施，符合部门履职要求。

**三是项目实施可行性较强。**除项目资金申请外，3个社区未到位资金由街道办周转金暂为支付。未央区张家堡街道办事处社会事务科负责项目建设方案制定、组织实施、质量控制及日常巡查监督等管理工作，职责分工明确，资金保障充足，有力地保障了项目实施的可行性。

**四是不存在重复申请现象。**3个社区提升项目属于公共财政支持的范围，符合未央区发展规划方向。经核查，项目与其它部门建设项目不存在重复申请情况。

**(2) 立项程序规范性：**指标赋值3分，得分3分。

中共西安市委组织部、西安市财政局、西安市民政局、西安市体育局联合发文明确资金分配要求后，由未央区张家堡街道办事处根据分配资金总额申报并确定立项项目。未央区张家堡街道办2020年3个社区建设提升项目立项程序规范，具体表现为：

**一是项目按规定履行立项手续。**2020年9月30日，未央区张家堡街道党工委会议决定，对3个社区办公区域进行硬件和软件改造提升，并向未央区财政局上报了政府采购项目申请审批表。项目经过集体审议研究，符合立项程序要求。

**二是预算编制与批复程序规范。**张家堡街道办按照预算项目执行程序向财政部门备案并提交项目预算政府采购申请备案表；未央区财政局政府采购科审核后，按照预算程序审批同意并进行批复，程序合法、合规。

**2. 绩效目标：**主要评价项目绩效目标合理性和绩效指标明

确性情况。指标赋值 7 分，评价得分 7 分。

**(1) 绩效目标合理性：**指标赋值 4 分，得分 4 分。

根据未央区张家堡街道办及社区会议纪要，2020 年 3 个社区建设提升项目整体绩效目标为：对 3 个社区办公区域进行硬件和软件改造提升，达到优质便民服务，达到未央区委竣工验收标准。项目产出目标与质量目标合理可行。根据张家堡街道办填报的《张家堡街道社区提升改造提升项目绩效目标表》，项目效益目标基本合理。

**(2) 绩效指标明确性：**指标赋值 3 分，得分 3 分。

未央区张家堡街道办事处作为项目申报和组织实施部门，填报了《张家堡街道社区提升改造提升项目绩效目标表》，项目绩效指标基本明确。

**3. 资金投入：**主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 5 分。

绩效评价组现场核查中，未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目分别编制有预算，且经党工委会议研究同意，并形成了《社区提升资金分配方案》，预算编制基本科学，资金分配基本合理。

**主要存在的问题：**预算编制与实际成本相差较大，扣减 1 分。

**(二) 过程类指标**

主要评价资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合

得分 13.5 分，得分率 67.5%。

**1. 资金管理：**主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值 8 分，评价得分 7 分。

**(1) 资金到位率：**指标赋值 2 分，得分 2 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目预算资金 136.93 万元，其中包含 2 个社区的工程费用 80.02 万元。2 项工程经结算审核确定最终造价 75.61 万元。

根据 2020 年 10 月 28 日《西安市未央区委组织部 西安市未央区财政局 西安市未央区民政局 西安市未央区文化和旅游体育局关于下达社区改造提升资金的通知》（未财函〔2020〕459 号），3 个社区提升改造项目应到位资金 60 万元，但因下达资金时，张家堡街道办资金账户冻结无法收支款项，由未央区财政局直接支付第一次工程装修款项，其中包含 2 个社区装修工程费用 40.01 万元，资金视同到位。

**(2) 预算执行率：**指标赋值 2 分，得分 2 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目到位资金 106.20 万元（包括区级财政资金到位 40.01 万元，张家堡街道办周转金支出 56.86 万元），实际拨付金额 106.20 万元，预算执行率 100%。

**(3) 资金使用合规性：**指标赋值 4 分，得分 3 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目资金使用符合财务管理规定，资金使用基本合规，主要表现为：

一是支出符合财经法律法规。经核查，项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理办法的规定，符合预算批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规资金使用情况。

二是项目开支经过评估。未央区财政局评审中心委托有造价资质的第三方机构对该项目进行完工后评审，经财政评审确定最终造价，方可拨付剩余款项。

**主要存在问题：**部分款项无付款依据及手续，仅根据业务科室制定的支付明细表进行支付。资金使用流程不规范。扣减1分。

**2. 组织实施：**主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值12分，评价得分6.5分。

**(1) 管理制度健全性：**指标赋值2分，得分2分。

未央区张家堡街道办事处作为项目实施部门，根据业务开展实际需求，参考或制定相关制度办法进行项目管理。具体表现为：

一是财务管理制度建设情况。未央区张家堡街道办事处以《行政单位会计制度》《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规，制定了《张家堡街道财务管理制度》等3项制度，内容符合财务规则与会计准则要求，财务管理制度合法、合规。相关财务管理制度详情见下表：

**表3：项目主要财务管理制度统计表**

序号	级别	制度类型	制度名称
1	国家级	法律	《中华人民共和国会计法》
2	财政部	规章	《会计基础工作规范》

3		制度	《行政单位会计制度》
4			《政府会计准则》
5	未央区 张家堡街办	管理制度	《张家堡街道财务管理制度》
6			《财政专项资金管理制度》
7			《张家堡街道财政资金监管办法》

**二是业务管理制度建设情况。**未央区张家堡街道办事处在参考并执行国家、省级部门制定的建设工程管理制度的基础上，依据未央区财政局转发《陕西省 2020 年度政府集中采购目录及采购限额标准》，执行政府采购。未央区张家堡街道办事处制定了项目管理等相关内控制度，包括但不限于建设工程管理、专项资金管理和预算管理制度等。业务制度基本健全。

**(2) 制度执行有效性：**指标赋值 10 分，得分 4.5 分。

未央区张家堡街道办事处依据以上管理制度组织项目实施工作，实施程序规范，制度执行一般。具体表现为：

**一是项目依规申报、依批复执行。**项目依据中共西安市委组织部、西安市财政局、西安市民政局、西安市体育局联合出台的《西安市社区建设提升行动资金奖补办法》（市组通字〔2020〕51 号）和《西安市未央区委组织部 西安市未央区财政局 西安市未央区民政局 西安市未央区文化和旅游体育局关于下达社区改造提升资金的通知》（未财函〔2020〕459 号）进行申报和执行，项目管理基本有效。

**二是项目验收工作执行到位。**项目竣工后，由未央区张家堡街道办事处、3 个社区、区委组织部、区民政局、区文旅体育局



五方联合验收并出具《社区阵地建设项目验收表》，验收结论为合格。

三是项目依规结算。项目施工方向未央区张家堡街道办事处报送工程造价金额，经工程结算评审确定最终结算评审价。项目具体送审造价、结算评审单位及金额详见下表。

**表 4：社区建设提升项目建设资金统计清单**

单位：万元

社区	委托实施方	单位名称	项目	金额	核减
纬二十九街社区 (邮政路社区)	送审造价方	西安专沐建筑工程有限公司	送审造价	32.06	-
	结算评审方	中昕国际项目管理有限公司	结算评审	31.72	3.34
枣园南岭社区 (舍下省社区)	送审造价方	西安专沐建筑工程有限公司	送审造价	47.95	-
	结算评审方	中昕国际项目管理有限公司	结算评审	43.89	4.06

**主要存在问题：**①未见该项目日常质量监管相关资料，无法确定项目监管有效性；②政府采购程序存在问题，存在装修项目先确定施工方后补采购程序风险（详情见后文）；③合同提供不完整，档案资料未归档整理；④抽查财务凭证，记账凭证为多事一记，且后附原始单据未按照记账顺序装订。综合扣减 7 分。

### （三）产出类指标

主要评价项目实际完成率、完成及时率、质量达标率及成本节约率情况。指标赋值 30 分，综合得分 27.10 分，得分率 90.33%。

#### 1. 实际完成率：指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目计划包括室内装修、标识牌制作、购置办公家具及设备。截止评价日，各项目目标任务实际完成率 100%。详情见下表：

**表 5：3 个社区建设提升项目完成情况统计表**

社区名称	项目完成内容	完成率
枣园南岭社区	①工程装修改造（和舍下省社区为同一地址）；②购置办公家具及设备；③制作文化党建党史宣传形象墙、制作安装标识、标牌、门头等。	100%
纬二十九街社区	①工程装修改造（和邮政路社区为同一地址）；②购置办公家具及设备；③制作文化党建党史宣传形象墙、制作安装标识、标牌、门头等。	100%
二府庄龙首塬	①购置办公家具及设备；②制作文化党建党史宣传形象墙、制作安装标识、标牌、门头等。	100%

**2. 完成及时率：**指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

未央区张家堡街道办未针对 2020 年社区建设提升项目制定实施方案，且现场核查时合同资料提供不完整，项目计划完成时间不明确。绩效评价组以预算年度为项目计划完成期限，经核查，3 个社区建设提升项目均及时完工，完成及时率 100%。

**3. 质量达标率：**指标赋值 6 分，评价得分 5.1 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目由施工方、监理方、张家堡街道办及所属社区联合验收，验收结果及监理意见均为“合格”

**主要存在问题：**根据社区工作人员反映，项目实施存在质量问题，如投影设备不清晰、电脑质量较差等。综合扣减 0.9 分。

**4. 成本节约率：**指标赋值 6 分，评价得分 4 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目可分为 3 类：装修工程、标识标牌制作和购置办公家具及设备，其中标识标牌制作和购置办公家具及设备均与合同价款一致，成本节约率为 0%，装修工程成本节约率情况如下表所示：

**表 6：社区装修工程成本节约率情况对比表**

单位：万元

社区名称	预算金额	合同金额	审定金额	成本节约率
纬二十九街社区 (邮政路社区)	32.06	32.06	31.72	1.06%
枣园南岭社区 (舍下省社区)	47.96	47.96	43.89	8.49%
合计	80.02	80.02	75.61	5.51%

**主要存在问题：**枣园南岭社区（舍下省社区）装修项目预算成本（合同签订成本）与结算审定成本差异偏大，预算编制不科学。扣减 2 分。

#### **（四）效果类指标**

主要评价项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值 30 分，综合得分 22.5 分，得分率 75%。

##### **1. 社会效益：**指标赋值 15 分，评价得分 12.00 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目的实施取得了一定的社会效益。具体表现为：一是对室内进行装修，对社区布局进行重新合理化的整改，有效改善了社区工作环境；二是制作了制度牌和标识牌，落实了基层阵地建设；三是采购办公设备及家具，有利于提升工作效率并更好的服务于群众。

**主要存在问题：**①由于采购项目存在质量问题，投影设备及电脑等实际使用效果不及预期；②纬二十九街社区和枣园南岭社区办公地址不处于所属管辖范围内，且距离较远，针对居民的服务有所不便。综合扣减 3 分。

##### **2. 可持续性影响：**指标赋值 5 分，评价得分 3.5 分。

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目在一定时期内可以改善社区的整体环境，提升办公效率，预计可在较长时间产生社会效益。

**主要存在问题：**调研中发现部分居民对社区所在地不清楚不熟悉，不利于群众困难及时有效地解决，扣减 1.5 分。

**3. 服务对象满意度：**指标赋值 10 分，评价得分 7 分。

绩效评价组现场调研社区工作人员，普遍认为建设提升满意度一般，综合扣减 3 分。

## **五、评价中发现的问题**

### **（一）预算成本与审定成本差异偏大**

根据施工方提供的经财政评审的造价单，枣园南岭社区（舍下省社区）装修项目合同金额 47.86 万元，结算审定金额 43.89 万元，差异率 8.49%。枣园南岭社区（舍下省社区）装修项目预算成本（即合同签订成本）与结算审定成本差异偏大。

### **（二）政府采购管理不规范**

根据张家堡街道办事处会议纪要，确定项目预算时间为 2020 年 9 月 30 日，《政府采购申请审批表》中区财政局审批时间为 2020 年 11 月 4 日，签订合同时间为 2020 年 11 月 9 日，且合同金额与预算金额完全一致，且未央区张家堡街道办事处未提供政府采购过程资料，政府采购管理不规范。

### **（三）业务与财务管理中存在问题**

未央区张家堡街道办 2020 年 3 个社区建设提升项目实施过

程中，存在以下业务或财务管理不规范问题：一是未见该项目日常质量监管相关资料，无法确定项目监管有效性；二是项目资料未整理归档。项目工程完工后应将项目资料归档整理。该项目档案收集不完整，档案管理不规范；三是资金使用流程不规范。部分款项无付款依据及手续，仅根据业务科室制定的支付明细表进行支付；四是抽查财务凭证，记账凭证为多事一记，且后附原始单据未按照记账顺序装订。

#### **（四）项目实施质量与后续管理问题**

一是项目改造提升质量存在瑕疵。现场核查发现，部分投影设备不清晰、电脑质量较差，影响后期使用及工作效率的提升。

二是纬二十九街社区和枣园南岭社区办公地址不处于所属管辖范围内，且距离较远，为群众办事带来了不便。

## **六、评价建议**

针对评价中发现的问题，绩效评价组提出以下建议：

### **（一）加强精细化管理，提高预算编制的准确度**

针对项目预算成本与实际成本差异较大问题，建议项目主管部门在编制预算或签定合同时，要合理测算任务量，结合具体情况编制预算，提高测算和预算数的准确度，做到预算编制依据充分，明细清晰，编制科学，避免预算金额与实际支出差距过大。项目实施过程中，可根据情况申请调整预算资金。

### **（二）规范政府采购管理过程**

针对项目实施方存在政府采购控制风险的问题，建议未央区

张家堡街道办事处加强项目建设管理，规范政府采购流程，在今后实施建设项目时，严格执行政府采购程序，留存相关资料，以保证委托实施合格有效，达到项目保质保量及成本控制等要求。

### **（三）规范业务和财务管理**

针对项目业务管理和质量管理存在的问题，建议未央区张家堡街道办事处：一是对社区大型修缮装修工程，聘请具有相关资质的监理工程进行工程过程督导，保障项目质量，以避免财政资金的浪费，并对监理相关资料及时收集归档；二是对于社区建设提升项目相关资料整理归档，按照档案管理的要求，编制档案目录，分类整理归档，确保项目档案审阅；三是严格执行审批程序，对附件不完整，手续不齐全的业务不进行报销支付；四是规范财务记账管理，做到“一事一记”，并保证后附原始单据的完整和对应。

### **（四）保障项目质量，加强后期管理**

针对项目实施质量和后期管理存在问题，建议未央区张家堡街道办事处以下两点：一是尽快同委托方沟通并及时处理质量问题，保障项目质量达标，使项目达到可使用、可持续的状态，以避免财政资金的浪费；二是与社区应积极对接商讨，如何解决后续群众办事不便的问题，并且在之后的社区建设中对地理位置等多种因素进行考虑。

附件 1：未央区张家堡街道办事处 2020 年市级社区建设提升行动资金奖补项目绩效评价指标评分表

附件 1:

未央区张家堡街道办事处 2020 年市级社区建设提升行动资金奖补项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
决策 20 分	项目 立项 7 分	立项依 据充分 性	4	符合区域发展规划	0.8	项目立项是 否符合法律 法规、相关 政策、发展 规划以及部 门职责，用 以反映和考 核项目立项 依据情况。	评价要点：①项目立项是否 符合国家法律法规、国民经 济发展规划和相关政策；② 项目立项是否符合行业发展 规划和政策要求；③项目立 项是否与部门职责范围相 符，属于部门履职所需；④ 项目是否属于公共财政支持 范围，是否符合中央、地方 事权支出责任划分原则；⑤ 项目是否与相关部门同类项 目或部门内部相关项目重 复。	0.80	4.00	7.00	19.00
				项目合理论证，有立 项、审批制度	0.8			0.80			
				与部门职责一致	0.8			0.80			
				符合市区事权支出责 任划分原则	0.8			0.80			
				与部门相关项目是否 重复申报	0.8			0.80			
		立项程 序规范 性	3	审批程序完整	1	项目申请、 设立过程是 否符合相关 要求，用以 反映和考核 项目立项的 规范情况。	评价要点：①项目是否按照 规定程序申请设立；②审批 文件、材料是否符合相关要 求；③事前是否已经过必要 的可行性研究、专家论证、 风险评估、绩效评估、集体 决策。	1.00	3.00		
				审批文件及材料齐全	1			1.00			
				预算经批复	1			1.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总		
	绩效目标 7分	绩效目标合理性	4	有绩效目标或任务(申报表)	1	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	1.00	4.00	7.00			
				绩效目标与实际工作内容相关联	1			1.00					
				预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	1			1.00					
				确定预算投资额与资金量相匹配	1			1.00					
		绩效指标明确性	3	绩效目标表申报内容完整	1			依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。			1.00	3.00
				指标与目标任务相对应	1							1.00	
				指标清晰、细化、可衡量	1							1.00	
		资金投入 6分	预算编制科学性	3	编制项目预算说明、内容完整			1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标			评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,	1.00
	测算依据充分、科学论证				1	1.00							



一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
				投资额与工作任务相匹配	1	准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.00			
		资金分配合理性	3	执行相关资金文件匹配资金	1.5	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1.00	2.00		
				科学合理，符合	1.5			1.00			
过程 20分	资金管理 8	资金到位率	2	资金到位率	1	实际到位资金与预算资	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	1.00	2.00	7.00	13.50

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
	分			到位及时率	1	金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1.00			
		预算执行率	2	预算执行率	1	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1.00	2.00		
				预算执行及时率	1			1.00			
		资金使用合规性	4	专款专用，封闭资金管理	1	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.00	3.00		
				完整的拨付审批程序和手续	1			0.00			
				资金使用范围合规	1			1.00			
				是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	1			1.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
	组织实施 12分	管理制度健全性	2	财务管理制度健全完整	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	1.00	2.00	6.50	
				业务管理制度健全完整	1			1.00			
		制度执行有效性	10	制定财务监督机制(内部稽核机制)	1	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.00	4.50		
				财务规范性：A 会计信息真实、准确无误；B 会计核算资料齐全、完整；C 会计记录的及时性	1			0.50			
				三方询价，是否开展集体决策选取供应商	2			0.00			
				项目是否依规评审制、验收制或评估	2			2.00			
				日常监督有效性	2			0.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
				项目合同、申报资料等资料齐全完整并及时装订归档	2			1.00			
产出 30分	产出数量 12分	实际完成率	12	设备设施完成率	4	项目实施实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	4.00	12.00	12.00	
				工程类完成率	4			4.00			
				标牌标识类完成率	4			4.00			
	产出质量 6分	质量达标率	6	联合验收合格率	3	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	3.00	5.10	5.10	
				现场查看质量情况（墙皮是否脱落、漏水、装修质量；设备使用情况等）	3			2.10			
	产出时效 6分	完成及时性	6	完成及时率	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	3.00	6.00	6.00	
				验收及时率	3			3.00			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	分值	指标解释	指标说明	实际得分	三级汇总	二级汇总	一级汇总
						以反映和考核项目产出时效目标的实现程度					
	产出成本 6分	成本节约率	6	总成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%;实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出;计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	2.00	4.00	4.00	
				单项成本节约率	3			2.00			
效益 30分	项目效益 30分	社会效益	15	改善社区工作环境	5	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择、设置和细化。	调查社会效益能否达到计划方案的目标。项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况;后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析。	4.50	12.00	15.50	
				提高社区人员工作效率	5			4.00			
				改善现有布局,更加便利	5			3.50			
		可持续影响	5	可持续影响:构建和谐社区	5			3.50	3.50		
		满意度	10	社区人员满意度	10			对实施效果的满意度。	7.00	7.00	7.00
合计	100	-	100	-	100	-	-	82.10			

